

Информация о результатах контрольного мероприятия "Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств на реализацию подпрограммы "Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунального назначения" муниципальной программы "Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие газоснабжения во Владивостокском городском округе на 2014-2025 годы"

Объекты контрольного мероприятия: управление по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города Владивостока (далее – управление по вопросам ТЭКа, управление), МУПВ "Владивостокское предприятие электрических сетей" (далее – МУПВ "ВПЭС", предприятие).

Проверяемый период: 2022 год

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

Проверкой предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг МУПВ "ВПЭС" установлено, что предоставление указанных средств субсидии в сумме 140 198,65 тыс. рублей не соответствует механизму реализации подпрограммы.

Так, пунктом 5.2 приложения № 3 к муниципальной программе установлено, что реализация подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий на осуществление вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности ВГО муниципальным унитарным предприятиям города Владивостока, субсидий из краевого бюджета, средств бюджета ВГО, а также средств внебюджетных источников. При этом предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ предусмотрены в механизме реализации подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владивостокском городском округе" муниципальной программы.

Проверкой расходования бюджетных средств в рамках подпрограммы установлено, что мероприятия по устранению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций (угрозы нарушения нормальной жизнедеятельности населения в связи с прекращением обслуживания очистных сооружений, обеспечивающих жилые дома, расположенные по улице Калинина, а также аварийное состояние насосного оборудования канализационных насосных станций, расположенных в районе ул. Басаргина, д.15 и в районе ул. Борисенко, д.100 "л") не проводились в кратчайшие сроки, что противоречит соответствующим решениям комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций № 34-ЧС от 17.06.2021, № 28-ЧС от 19.05.2022.

В соглашениях о предоставлении субсидий МУПВ "ВПЭС" на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности предусмотрено обязательство предприятия об обеспечении целевого показателя результативности использования субсидии – "Увеличение налоговых и неналоговых отчислений в бюджет

Владивостокского городского округа", который муниципальной программой не предусмотрен.

Средства субсидии в общей сумме 1 600,10 тыс. рублей фактически перечислены МУПВ "ВПЭС" в целях возмещения затрат предприятия при выполнении работ, которые являются предметом его деятельности, при этом не учитывались условия заключенных соглашений о предоставлении субсидий и условия контрактов на выполнение работ по реконструкции тепловых сетей.

Кроме того, положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства¹ определено, что при осуществлении строительного контроля норматив численности работников заказчика, осуществляющих строительный контроль (при стоимости объекта до 30 000,00 тыс. рублей), составляет 2 человека. Вместе с тем при обосновании понесенных расходов (в целях их возмещения) предприятием предоставлялись расчеты заработной платы большего числа работников.

Установлены случаи неразмещения и несвоевременного размещения информации об оплате контрактов (платежные поручения), а также об исполнении контрактов (акты приема-сдачи оказанных услуг) в реестре контрактов Единой информационной системы в сфере закупок.

Предприятием нарушены сроки оплаты выполненных работ при исполнении контрактов на реконструкцию тепловых сетей (от 2 до 4 рабочих дней).

В 2022 году предприятием проведен электронный конкурс с целью заключения контракта на выполнение работ по проектированию, реконструкции и вводу в эксплуатацию объектов инфраструктуры, включенных в проект "Реконструкция системы теплоснабжения г. Владивостока". Максимальное значение цены контракта составляло 1 846 047,00 тыс. рублей.

При проведении электронного конкурса с целью заключения контракта на выполнение работ по проектированию, реконструкции и вводу в эксплуатацию объектов инфраструктуры, включенных в проект "Реконструкция системы теплоснабжения г. Владивостока", в проект контракта помимо проектных и строительно-монтажных работ включено условие о выполнении работ по обоснованию инвестиций и получению положительного заключения ценового аудита обоснования инвестиций, что не соответствует пункту 56 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и федеральных нужд".

По результатам проведения электронного аукциона МУПВ "ВПЭС" заключён контракт с ООО "ПК СИБЭНЕРГОМАШ" на выполнение работ по проектированию, реконструкции и вводу в эксплуатацию объектов инфраструктуры, включенных в проект "Реконструкция системы теплоснабжения г. Владивостока" на общую сумму 1 822 048,39 тыс. рублей.

При исполнении вышеуказанного контракта МУПВ "ВПЭС" оплачен аванс за 1 этап – обоснование инвестиций и проектирование. Срок выполнения вышеперечисленных работ – 28.02.2023.

¹ утверждены Постановлением Правительства РФ № 468 от 21.06.2010.

ООО "ПК СИБМАШЭНЕРГО" произведен возврат МУПВ "ВПЭС" субсидий на осуществление капитальных вложений в связи с не указанием аналитического кода раздела, идентификатора государственного контракта, источника поступления, в связи с чем в 2023 году МУПВ "ВПЭС" повторно перечислен аванс (платежное поручение № 0173 от 17.01.2023).

Следует отметить, что учитывая сроки реализации проекта реконструкции, перенос даты выполнения работ первого этапа (инженерные изыскания, подготовка и утверждение проекта межевания территории, выполнение кадастровых работ) с декабря 2022 года на февраль 2023 года, нарушения при осуществлении авансового платежа, нарушения срока исполнения первого этапа контракта, существует риск не завершения работ по реконструкции тепловых сетей к определенному соглашением о предоставлении субсидии сроку (2023 год).

По выявленным нарушениям внесены представления об устранении нарушений и недостатков начальнику управления по вопросам ТЭКа, директору МУПВ "ВПЭС".

Аудитор Контрольно-счетной палаты
города Владивостока
Д.С. Алексеев