

**Информация о результатах контрольного мероприятия  
"Проверка законности и эффективности использования бюджетных  
средств на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в  
рамках национального проекта "Жилье и городская среда", а также  
детских и спортивных площадок ("1000 дворов") за 2019 год"**

*(отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты города Владивостока от 03.03.2021  
протокол № 2)*

**Объектом контрольного мероприятия являлось** управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока (далее – УСЖФ), управляющие компании.

**Проверяемый период:** 2019 год.

**По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.**

В составе национального проекта "Жилье и городская среда" реализуется федеральный проект: "Формирование комфортной городской среды". Для обеспечения достижения целей и показателей федерального проекта на уровне Приморского края реализуется региональный проект "Формирование комфортной городской среды (Приморской край)", целью которого является кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 %, сокращение количества городов с неблагоприятной средой в два раза.

На территории города Владивостока утверждена муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории ВГО" на 2018-2024 годы", предусматривающая в числе прочих мероприятия по:

- благоустройству дворовых территорий ВГО;
- благоустройству территорий, детских и спортивных площадок на территории ВГО (в рамках конкурса "1000 дворов").

В 2019 году в целях достижения показателей регионального проекта бюджету ВГО предоставлены субсидии из краевого бюджета на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, в том числе, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, из которых 115 495,97 тыс. рублей исполнено на мероприятие по благоустройству дворовых территорий. Объем средств за счет бюджета ВГО составил 14 618,51 тыс. рублей.

На обеспечение мероприятия по благоустройству территорий, детских, спортивных площадок из бюджета ВГО (в рамках конкурса "1000 дворов") направлено 19 830,67 тыс. рублей, кроме того, привлечены средства софинансирования из краевого бюджета 376 782,73 тыс. рублей.

По итогам реализации регионального проекта по ВГО, а также мероприятия по благоустройству территорий, детских, спортивных площадок достигнуты целевые показатели результативности предоставления субсидий.

В 2019 году УСЖФ предоставлены субсидии из бюджета ВГО юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на возмещение затрат (части затрат) в

связи с выполнением работ по благоустройству 50 дворовых территорий и 315 территорий, детских и спортивных площадок на территории ВГО.

Проверкой работ по благоустройству дворовых территорий, выполненных в рамках национального проекта, выявлены нарушения, выразившиеся в неправомерном включении в локальные сметные расчеты затрат на разработку дизайн-проектов, приемке и оплате фактически невыполненных работ (по установке бордюрного камня, устройству и ремонту асфальтобетонного покрытия), повлекшие излишнее предоставление бюджетных средств 4 управляющим организациям в сумме 346,21 тыс. рублей.

При благоустройстве детских и спортивных площадок также допущен ряд нарушений, приведших к излишнему предоставлению управляющим компаниям бюджетных средств в общей сумме 1 052,29 тыс. рублей, а именно: неправомерное включение в локальные сметные расчеты затрат на государственную экспертизу; оплата подрядным организациям непредвиденных затрат в процентном выражении без подтверждения объемов этих затрат; завышение объемов выполненных работ (по устройству: оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, покрытий из брусчатки, ограждений, бордюра; асфальтобетонных покрытий дорожек, тротуаров и прочего; оштукатуриванию и окрашиванию бетонных блоков; установке металлических столбов и металлических решетчатых панелей; устройству покрытия спортивной площадки толщина которого, меньше предусмотренного сметой в 2 раза).

В ходе контрольного мероприятия управляющими компаниями возвращено в городской бюджет 256,68 тыс. рублей, выполнены недостающие работы на сумму 30,57 тыс. рублей.

Кроме того, УСЖФ, в нарушение порядка предоставления субсидий из бюджета ВГО на возмещение затрат (части затрат) в связи с выполнением работ по благоустройству территорий, детских и спортивных площадок № 1270, приняты от управляющих компаний измененные сметные расчеты (в отдельных случаях не прошедшие экспертизу), а также согласованы акты приемки выполненных работ по благоустройству 7 территорий, не соответствующие первоначально представленным для получения субсидий сметным расчетам, что привело к излишнему предоставлению субсидий в сумме 493,25 тыс. рублей.

Благоустройство 2 дворовых территорий (по ул. Слуцкого, 16/1, ул. Нерчинская, 25) выполнено с нарушением требований свода правил 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения": имеются препятствия в виде высоких бордюров; лестниц; не устроено плавное понижение пути (бордюрные пандусы) в местах съезда с тротуара на проезжую часть.

Большая часть осмотренных детских и спортивных площадок не соответствует требованиям ГОСТ Р 52169-2012 и ГОСТ Р 52301-2013 к безопасности площадок, также имеются недостатки в выполнении работ, создающее риск получения повреждений и травм детей.

Например, на 2 площадках отсутствовало ударопоглощающее покрытие; на 10 площадках уровень песчаного (песчано-гравийного) покрытия недостаточен, вследствие чего, в отдельных местах (возле основания и стоек

оборудования) покрытие не закрывает бетон; при этом в отдельных случаях игровые комплексы установлены таким образом, что бетонное основание под креплениями горок и отдельных стоек не заглублено до уровня галечного покрытия.

Кроме того, на 9 детских площадках оборудование имело неустойчивую конструкцию, повреждения, неисправности, отсутствовали отдельные элементы оборудования (в том числе по причине недокомплектации подрядчиком); при этом со стороны управляющих компаний незамедлительные меры к устранению неисправностей не принимались. На ряде площадок покрытие из резиновой крошки имело многочисленные дефекты; на 6 площадках - ограждения имеют разрушения.

Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовых проездов выполнено с нарушением требования ГОСТ Р 50597-2017 (на 6 территориях крышки люка провалены либо выступают над уровнем асфальта, на 5 территориях бордюрный камень имеет разрушения либо смещение).

По итогам реализации мероприятий, несмотря на проведение работ по благоустройству, не обеспечен надлежащий уровень комфортности отдельных объектов. Например, ремонт асфальтового покрытия по ул. Окатова, 11, Тунгусская, 69 согласно проектно-сметной документации выполнен частично, тогда как остальная территория находится в неудовлетворительном состоянии.

**В целях принятия мер по устранению и предупреждению выявленных нарушений и недостатков в управление дорог и благоустройства администрации города Владивостока направлено представление.**

Аудитор Контрольно-счетной палаты  
города Владивостока  
С.И. Раудина