

**Информация о результатах контрольного мероприятия
"Законность использования бюджетных средств, выделенных на ремонт
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
Владивостокского городского округа в 2022 – 2023 годах".**

*(Отчёт о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии Контрольно-
счетной палаты города Владивостока от 21.07.2023, протокол № 4)*

Объекты контрольного мероприятия: управление дорог администрации г. Владивостока (далее – управление дорог, управление).

Проверяемый период: 01.01.2022 – 01.05.2023.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

В рамках реализации государственной программы Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2020 – 2027 годы" и в соответствии с предусмотренным данной программой "Порядком предоставления и расходования субсидии" между министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и администрацией города Владивостока заключены соглашения № 16-27 от 24.01.2022 и № 16-10 от 31.03.2023 о предоставлении субсидии из краевого бюджета.

Общий размер субсидии, предусмотрен исходя из предельного уровня софинансирования, равного 95,0 % и составлял в 2022 году не более 55 191,26 тыс. рублей, в 2023 год составил 232 900,00 тыс. рублей.

Администрация города Владивостока 01.07.2021 направила в министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края предварительную заявку о планируемой потребности в субсидии с указанием планируемого перечня объектов, подлежащих ремонту, что не в полной мере соответствует пункту 6.1. "Порядка предоставления и расходования субсидии" **(до 01 июля текущего финансового года)**.

Согласно предварительной заявке запланирован ремонт 22 проездов на общую сумму 95 660,51 тыс. рублей, общей площадью 29 390 кв. метров (длина 4,70 километров).

В окончательной заявке от 14.12.2022 года на сумму - 58 096,06 тыс. рублей количество объектов и длина проездов сократились. Так, предусмотрен ремонт 9 объектов (проездов), общей площадью 20 684 кв. метров (длина 3,42 километра), в том числе в перечень были включены 2 объекта, не предусмотренные в предварительном перечне¹.

Средства межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2022 году

¹ согласно пункт 6 "Порядка предоставления и расходования субсидии" для получения субсидий, уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования не позднее 1 ноября текущего финансового года представляет в министерство следующие документы: заявку на предоставление субсидий с указанием планируемого перечня объектов, подлежащих проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту, по форме согласно приложению N 1 к Порядку;

доведены управлению дорог уведомлениями по расчетам между бюджетами в размере - 55 191,26 тыс. рублей.

В предварительной заявке на 2023 год, направленной 01.07.2022 также с нарушением сроков установленных соответствующим порядком о предоставлении субсидии, запланирован ремонт 9 объектов (проездов) на общую сумму 15 323,13 тыс. рублей, общей площадью 22 535,00 кв. метров (длина 2,80 километров).

02.03.2023 в министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края направлена дополнительная заявка на ремонт 16 объектов (проездов) на общую сумму 245 157,89 тыс. рублей, общей площадью 45 772,16 кв. метров (длина 5,32 километров).

Средства межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов доведены управлению дорог в размере - 232 900,00 тыс. рублей.

Приложением № 2 к соглашениям определен перечень проездов, на ремонт которых в 2022 – 2023 годах предоставляется субсидия.

Объекты ремонта включены в мероприятия по результатам технического обследования, на основании соответствующих актов, которые не содержат сведения о несоответствии осмотренных проездов нормативным требованиям национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 50597-2017², и соответственно не в полной мере отвечают требованиям "Порядка предоставления и расходования субсидии"³.

Реализация мероприятий по капитальному ремонту и ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов осуществлялась в 2022 и 2023 годах путем проведения управлением дорог открытых торгов в форме аукционов в электронной форме, проведено 17 аукционов, и на основании пункта 9 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ (1 контракт), для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Муниципальные контракты заключены после предоставления информации, подтверждающей добросовестность участников, на основании пункта 8.1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013.

В качестве подтверждающей информации о добросовестности 9 участников закупки был принят реестр контрактов (размещенный в ЕИС), состоящий из выполненных контрактов, заключенных в 2021 – 2022 годах, и исполненных без применения неустоек (штрафов, пеней), 7 участников закупки предоставили обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, одним участником закупки

² "Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2017 года N 1245-ст;

³ пункт 4 "Порядка предоставления и расходования субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов";

предоставлена банковская гарантия, составленная с учетом требований, установленных статьями 45, 96 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013.

Вместе с тем, для участия в аукционе, по результатам которого 19.04.2022 заключён муниципальный контракт на сумму 6 360,19 тыс. рублей на выполнение работ по "Ремонту проезда к школе № 72 (Артековская, 9) с ремонтом тротуара", ООО "Строительный комплекс" предоставлен контракт № 960/293-49/21 от 01.03.2021 в качестве информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, который был исполнен с начислением неустойки (штрафа, пени), что противоречит части 3 статьи 37 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013.

В 2022 году на выполнение работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов заключено 6 муниципальных контрактов, в качестве обоснования начальной (максимальной) цены муниципальных контрактов (далее – НМЦК) применён проектно-сметный метод.

Все 6 контрактов в 2022 году по ремонту проездов исполнены фактическим завершением работ. Окончательная сумма оплаты снижена по фактически выполненным работам на основании соответствующих актов КС-2 и соглашений о расторжении контрактов на сумму 1 553,89 тыс. рублей (стоимость контрактов 58 419,60 тыс. рублей, оплата по факту исполнения на 56 865,70 тыс. рублей).

Расценки и виды работ в актах о приемке выполненных работ формы КС-2, соответствуют принятым в локальных сметных расчетах.

По результатам осмотров и выборочных замеров по 8 адресам, подтверждено соответствие выполненных работ объемам и видам работ, оплаченным по актам формы КС-2.

В 2023 году (на 01.05.2023) заключено 12 муниципальных контрактов на общую сумму 164 030,05 тыс. рублей при общей сумме НМЦК по 12 аукционам 233 100,61 тыс. рублей, со снижением на 69 070,56 тыс. рублей или 29,6 %.

По данным бюджетного учета управления дорог по состоянию на 01.05.2023 дебиторская задолженность подрядчиков по выставленным штрафным санкциям составила 113,55 тыс. рублей по муниципальному контракту 960/293-79/22 от 15.03.2022, заключенному с ООО "Магистраль-ДВ".

Управлением дорог выставлено требование ООО "Магистраль – ДВ" об уплате неустойки в сумме 113,55 тыс. рублей (пеня - 88,55 тыс. рублей; штраф – 25,00 тыс. рублей), подано исковое заявление в Арбитражный суд Приморского края. Арбитражным судом Приморского края по делу А51-3123/2023 вынесено решение о взыскании с ООО "Магистраль-ДВ" в пользу управления дорог 79,31 тыс. рублей.

По выявленным нарушениям и недостаткам будет направлено представление об их устранении заместителю главы - начальнику управления дорог администрации г. Владивостока.

Аудитор Контрольно-счётной
палаты города Владивостока
А.С. Половченя